Informations de base

- N° de la machine:
- Adresse de l'installation:
- Utilisateur:
- Date de mise en service: 25/03/2024
- FF:
- Huile:

Informations sur l'installateur

- Nom du Technicien:
- N° de téléphone technicien:
- Chargé de projet:

Démarrage de la mise en service

• Avez-vous pris connaissance des préconisations constructeur ?: Non

Test de pression

• Avez-vous testé le circuit à une pression p5+10%?: Non

Pression

	Pression (Bar)	Durée(h)
Circuit		
Bp	0	0
Mp	0	0
Нр	0	0

• Avez-vous constaté une fuite sur le circuit frigorifique ?: Oui

Partie électrique

- Avez-vous vos EPI?: Oui
- Avez-vous le schéma électrique et le PIB de l'installation ?: Oui

Compresseurs

	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5
Information					
Fabriquement					
Modèle					
N° de série					
Tension (V)					
Fréquence (Hz)					
couplage(Δ) ou Y					
Intensité plaqué (A)					
Intensité règle en GV (A)					

- Avez-vous testé la sonde de Kriwan de tous les compresseurs ?: Non
- Avez-vous testé les pressostats Bp/Hp de sécurité de chaque CP ?: Non
- Avez-vous testé le contrôleur de niveau d'huile ?: Non

Evacuation de vide

- Resistance de carter compresseurs en marche pendant le triage au vide ?: Oui
- Température extérieur en °C: 20
- Pression de vide affichée au vacametre em mbar: 0.0
- Le voyant hygroscopique est de couleur verte (bouteille liquide) ?: Non

Niveau d'huile

• Quantité d'huile remplie est inférieure ou égale à la contenance de réservoir d'huile mentionnée sur la plaque signalétique ?: Non

Mise sous pression du système

• Pression (bar) de vapeur de fluide frigogène rempli dans toutes les sections de l'installation ?: 0.0